

4-17

정선읍 시가지 교통체증 해소[회전교차로]

추진부서	도 시 과	담 당 자	유수근(2468)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	일부추진

□ 사업개요

- 사업명 : 정선읍(삼익주유소앞 외 2개소) 회전교차로 설치
- 위 치 : 정선읍 삼익주유소앞, 명진약국앞, 진성주유소앞 일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2020년(2년)
- 사업비 : 3,500백만원
 - ▶ 2019년 사업비 : 600백만원
- 사업내용 : 회전교차로 3개소 (국도 2개소, 군계획도로 1개소)
 - ▶ 2019년 사업대상 : 진성주유소앞 1개소 (국도 59호선)

□ 추진현황

- 실시설계용역 추진 : 2018. 12월 ~ 2019. 4월
- 도로교통공단 사전검토 : 2019. 1월
- 주민설명회 개최 : 2019. 2월
- 회전교차로 검토보고 : 2019. 6월
 - ▶ 정선읍 시가지 10개소
- 관련기관 협의 : 2019. 9월
- 사업발주 : 2019. 10월

□ 문제점 및 대응방안

- 삼익주유소앞, 명진약국앞 2개소는 도로교통공단 및 자체검토 결과 추가용지 및 건물매입이 선행되어야 가능하므로 우선추진 어려움
 - ▶ 명진약국앞 사전협의 결과 협의불가로 향후 가능시 검토필요

□ 향후 추진계획

- 사업추진(진성주유소앞) : 2019. 10월 ~ 2020. 6월