

민동산 관광기반시설 확충(억새증식)

| | | | |
|---------|------------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 산림과(산림보호팀) | 이행도 | 정상추진 |
|---------|------------|-----|------|

□ 사업개요

- 위 치 : 남면 무릉리 산135번지 일원(민동산)
- 사 업 비 : 2,850백만원(2008년 ~ 2020년 현재)
- 사업내용 : 억새심기, 제초 및 잡관목 제거 등

□ 추진현황

- 억새 생육환경개선사업(군비) : 200백만원(2008년)
 - ▶ 억새 이식 3ha, 잡관목 제거 16ha, 억새 태우기 1ha
- 억새 생육환경개선사업(군비) : 950백만원(2011년 ~ 2015년)
 - ▶ 억새 이식 0.5ha, 억새식재 7.1ha, 잡관목 제거 15.9ha, 억새 태우기 0.5ha
- 일반농산어촌개발사업(시군창의) 추진 : 1,300백만원(2016년 ~ 2018년)
 - ▶ 예초(억새 베기) 29ha, 참억새 심기 1ha, 덩굴 제거 23ha, 제초 5ha, 등산로 정비 1.2km, 잡관목 제거 65ha
- 억새 생육환경개선사업(군비) : 200백만원(2019년)
 - ▶ 참억새 심기 9,100㎡, 제초 3.3ha
- 2020년 민동산 억새생육환경 개선사업(군비) : 200백만원(상반기 완료)
 - ▶ 참억새 심기 8,500㎡, 참억새 굴취·이식 450㎡, 풀베기 및 제초 33,600㎡

□ 문제점 및 대응방안

- 민동산 억새 유지·관리에 장기적이고 지속적인 재정 투자 필요
- 국·도비 공모사업 등 사업비 확보방안을 모색하고 자체 억새 양묘장 설치 등으로 효율적 유지관리

□ 추진계획

- 2020년 민동산 역사생육환경 개선사업(4/4분기 실행)
 - ▶ 담수지(생태연못) 조성, 역사 종자 채취 5,000m²

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계 | 3,250 | 1,693 | 757 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 국 비 | 910 | 380 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도 비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 군 비 | 2,340 | 1313 | 227 | 200 | 200 | 200 | 200 |