

3-6-4

야생화마을 광차체험코스 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	김제일 2006
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 지역 관광자원(삼탄아트마인, 폐운탄길)과 연계한 폐광지역만의 차별화된 관광상품 개발로 강원랜드 방문객을 고한읍 시가지로 유입시켜 지역경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 광차 모노레일 조성 및 부대시설 구축 1식
- 위치 : 고한읍 고한리 일원(고한역 ~ 삼탄아트마인)
- 사업비 : 18,100백만원(도비 12,670 / 군비 5,430)
- 사업기간 : '21년 ~ '24년

2. 추진현황

- 편입부지(교량, 터널) 정밀안전진단용역 : '21. 3월 ~ 6월
- 사업대상지 사용 사전협의
 - 고한 야생화사업 활성화 업무협약(강원도, 정선군, 정암사) : '21. 5. 12.
 - 국가철도공단 : 육교설치 검토 및 부지사용 협의
- 공기관 대행사업 협약체결(강원도개발공사) : '21. 12월
- 기본계획 주민설명회 개최 : '22. 11. 24.
 - 승차장은 파인애플아파트 주변으로 의견수렴

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 : ~ '23. 8월
 - 보행로 및 선로 투트랙 운영계획 수립
 - 추진단 본격 운영, 스토리텔링·디자인·이벤트 개발
 - 야생화 활용 경관 조경 및 소규모 테마정원, 전망대 등 설치 계획 수립
 - 사업 대상지 인근 부대시설 조성 및 연계 관광 추진방안 마련
- 사업발주 및 시공 : '23. 9월 ~ '24. 12월
- 사업자 선정 및 시설운영 : '25. 3월 ~

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	18,100	1,500	16,600	3,000	1,500	12,100	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	12,670	1,050	11,620	2,100	1,050	8,470	-	-
군비	5,430	450	4,980	900	450	3,630	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-