

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화관광과 올림픽유산 보존TF팀	담당자	한범모 2052
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	-------------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 정부의 가리왕산 곤돌라 3년 한시적 운영이 결정됨에 따라, 가리왕산 케이블카 운영을 통해 찾아오는 관광객들에게 볼거리와 생태체험 기회 제공

1. 사업개요

- 사업위치 : 정선군 북평면 숙암리 산400-42 일원
- 사업기간 : '22년 ~ '24년(3년)
- 공사현황

세부사업	사업비 (백만원)	사업량	주요 내용	비고
상부데크로드 설치공사	1,751	2,400m ²	생태학습장, 생태탐방로드 조성	
상부탑승장 증설공사	1,820	2층/650m ²	대피시설 및 전망대, 화장실	
하부탑승장 증설공사	755	326m ²	눈·비 가림 기능 보강	
관리사무소 리모델링	2,700	2층/2,287m ²	매표소, 농산물판매소, 전시관, 카페 등	
하부 승강기 설치공사	377	승강기 1식	하부 탑승장 승강기 설치	

2. 추진현황

- 환경영향평가 변경협의 승인 : '21. 09. 29.
- 군관리계획(변경) 결정 : '22. 01. 14.
- 개발행위허가(산지일시 사용 허가 및 신고) : '22. 03. 24.
- 국유림 사용 허가 : '22. 04. 07.
- 주요 시설공사 착공 및 준공 : '22. 4월 ~ 11월
- 케이블카 안전검사(한국교통안전공단) 승인 : '22. 9. 21.
- 케이블카 시범운행을 위한 시스템 종합점검 : '22. 11. 16. ~ 11. 30.
- 케이블카 시범운영(군민 무료 탑승) : '22. 12. 1. ~ 23. 1. 1.

3. 추진계획

- 케이블카 해맞이 행사 : '23. 1. 1.
- 케이블카 정상운행 : '23. 1. 3. ~
 - 운영시간 : 10:00 ~ 18:00(8시간) / 탑승마감 17:00
 - ※ 매월 첫 번째, 세 번째 월요일 휴무
 - 이용요금 : 대인 10,000원, 소인 6,000원 / 단체(20명 이상) 1,000원 할인
 - ※ 정선군민, 경로우대자, 장애인, 국가유공자는 이용요금 50% 감면
- 케이블카 개장식 : '23. 5. 1.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	13,724	6,645	7,079	2,147	2,616	2,316	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	13,724	6,645	7,079	2,147	2,616	2,316	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-