

3-7-2

동강따라 천리길 조성

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|-----|-------------|
| 사업 기간 | 임기내 완료☑ 임기후 계속☐ | 사업 성격 | 신규사업☐ 계속사업☑ | 예산 구분 | 예산사업☑ 비예산사업☐ | 주관 부서 | 환경과 환경정책팀 | 담당자 | 전충의 2330 |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|-----|-------------|

【사업목표】

- 정선군, 영월군, 평창군으로 구분된 동강이 아닌 한줄기의 동강이란 인식을 확산하여 생태/문화자원으로 활용가치를 증진시킴
- 과거부터 이용해 왔던 산길과 물길을 활용, 하나의 육로로 연계하여 지형적 요인으로 인해 단절된 생태탐방로의 연속성을 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 동강 유역 탐방로 조성 L=34km (정선군 L=25km)
- 위치 : 정선군 광하리 ~ 평창군 마하리 ~ 영월군 문산리 일원
- 사업비 : 3,000백만원(국비 1,500 / 도비 300 / 군비 1,200)
- 사업기간 : '16년 ~ '24년 ※ 정선군 2023년 사업완료 예정

2. 추진상황

- 굴암쉼터 조성 : '18. 6.
- 나리소 탐방로 및 연포분교 탐방센터 조성 : '19. 12.
- 고성리 탐방로 (L=340m) 조성 : '21. 11.
- 가수리 탐방로 1차구간 (L=452m) 조성 : '22. 7.

3. 추진계획

- 가수리 탐방로 2차구간 (L=548m) 준공 : '23. 5.

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 연도별 | | | | | |
|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
| 계 | 3,000 | 2,300 | 700 | 700 | - | - | - | - |
| 국비 | 1,500 | 1,150 | 350 | 350 | - | - | - | - |
| 도비 | 300 | 230 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| 군비 | 1,200 | 920 | 280 | 280 | - | - | - | - |