

4-11-5

사북 선명APT 일원 연계교통망 구축

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시계획팀	담당자	이정혁 2468
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 사북읍 선명아파트 일원 연계 교통망 구축을 통한 교통량 분담으로 정주여건 개선 및 지역 경기 활성화 기여

1. 사업개요

- 사업량 : 도로개설(B=15m) L=962m, 교량 1개소 L=25m 포함

< 군관리계획 결정 사항 >

- ▶ 시설명 ☞ 군계획시설_중(집)2-10호 【정선군 고시 제2022-164호(2022.12.30.)】

	구분	사용 및 형태	규모별	기능별	비고
▶ 도로구분 ☞	도로	일반도로	중로 2류	집산도로	-

- ▶ 관련근거 ☞ 국토계획법 제30조 및 강원도 사무위임조례에 따른 위임 사무

- 위치 : 사북리 72-5(선명APT) ~ 사북리 산153-24임(동탄)
- 사업비 : 10,000백만원
- 사업기간 : '22년 ~ '25년

2. 추진현황

- 기본계획 수립 및 노선(안) 결정 : '22. 10.
- 군계획시설 결정(변경) 및 지형도면 고시 : '22. 12.

3. 추진계획

- 실시설계용역 및 행정절차 이행 : '23. 12.
- 보상협의를 : '24. 11.
- 사업 착공 및 추진 : '25. 3. ~

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
군비	10,000	-	10,000	50	200	3,500	6,250	