

## 5-15-1

# 예미 자연재해 위험지구 개선사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	건설과 재해예방팀	담당자	서건식 2496
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 신동읍 고성리외 2개리 지역 주민 464명 방문객 년 52,000여명이 신동읍 소재지 이동을 위하여는 급경사 급커브 도로를 이용함에 따라
- 겨울철 대설시 고립발생(4개월/9회) 예방을 위한 우회도로(터널) 개설로 주민들의 고립 및 생활불편해소

## 1. 사업개요

- 사업량 : 우회도로 개설 L=2.2km(터널 1.1km, 접속도로 1.1km)
- 위치 : 신동읍 예미리 산23-2번지 일원(군도 6호선)
- 총사업비 : 39,856백만원(국비 19,928 / 도비 3,986 / 군비 15,942)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년
- 지구지정 : 고립위험(“가” 등급) 37,000㎡

## 2. 추진현황

- 행정안전부 6차 방문협의 : '22. 11월
- 예미 자연재해위험 개선지구 기본설계 검토요청 : '22. 11월

## 3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

## 4. 추진계획

- 예미 자연재해위험 개선지구 기본설계 검토 회의 : '23. 1월
- 예미 자연재해위험 개선지구 실시설계 검토 회의 : '23. 7월
- 강원도 건설기술 심의 : '23. 9월
- 사업착공 : '23. 12월
- 사업준공 : '25. 12월

## 5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	39,856	1,200	38,656	120	2,740	10,000	25,796	
국 비	19,928	600	19,328	60	1,370	5,000	12,898	
도 비	3,986	120	3,866	12	274	1,000	2,580	
군 비	15,942	480	15,462	48	1,096	4,000	10,318	
기 타								