

3-7-3

약수터 진입로 경관길 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	관광과 관광개발팀	담당자	윤수정 2363
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 폐광지역 경제회생과 주민참여형 관광마을 조성을 위하여 화암마을이 보유하고 있는 국민관광지와 청정 자연환경을 활용하여 문화관광 콘텐츠를 특화한 마을조성

1. 사업개요

- 사업량 : 화암노닐길 조성 L=899m
- 위치 : 화암면 화암리(약수교~화암약수) 일원
- 사업비 : 1,636백만원(도비 233 / 군비 625 / 기타 778)
- 사업기간 : '16년 ~ '22년

2. 추진현황

- 특화마을 조성사업 선정(공모) : '15. 3.
- 노닐길(쉼터) 추진 : '18. 12. ~ '19. 12.
- 유희공간 단풍나무 식재(산림과 협업) : '22. 10. ~ 11.

3. 추진계획

- 시설물 유지관리(지속) : '23. 1. ~

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,636	1,556	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	233	233	-	-	-	-	-	-
군비	625	545	-	-	-	-	-	-
기타	778	778	-	-	-	-	-	-