

3-7-4

화암약수 관광지 개선 및 소금강 생태탐방로 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	관광과 관광개발팀	담당자	전대웅 2145 윤수정 2363
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	----------------------------

【사업목표】

- 화암관광지 내 미활용 유휴부지 활용 및 시가지와 소금강을 연결하는 생태탐방로 조성으로 화암권역 관광시스템 구축

1. 사업개요

○ 사업량

- 화암약수 관광지 개선 : 보상 1식, 화암힐링&아트하우스 조성 1식
- 소금강생태탐방로 조성 : 탐방로 L=1.5km, 부대시설 1식

○ 위치 : 화암면 화암리(약수교~소금강쉼터, 화암콘도펜션) 일원

○ 총사업비 : 7,300백만원(기금 4,550 / 군비 2,750)

- 화암약수 관광지 개선 사업비 : 6,500백만원(기 4,550 군 1,950)
- 소금강 생태탐방로 조성 사업비 : 800백만원(군 800)

○ 사업기간 : '22년 ~ '26년

2. 추진현황

- 소금강생태탐방로 실시설계용역 완료 : '22. 3. 28.
- 화암콘도펜션 보상완료 : '22. 6. 7.
- 소금강생태탐방로 토지사용허가 완료 : '22. 6. 10.
- 화암콘도펜션 구조안전진단용역 추진 : '22. 7. ~ 12.
- 화암콘도펜션 활용방안 용역 추진 : '22. 7. ~ '23. 3.
- 소금강생태탐방로 사업(1차분) 추진 : '22. 8. ~ '23. 6.
- 화암콘도펜션 철거 및 리모델링 실시설계용역 추진 : '23. 1. ~ '23. 4.

3. 추진계획

- 소금강생태탐방로 실시설계용역(2차분) 추진 : '23. 5. ~ 8.
- 화암콘도펜션 사업 추진 : '23. 6. ~
- 소금강생태탐방로 사업(2차분) 추진 : '23. 8. ~ '24. 12.

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,300	-	7,300	1,300	800	4,500	400	300
기 금	4,550	-	4,550	500	800	3,000	250	-
군 비	2,750	-	2,750	800	-	1,500	150	300

※ 소금강 생태탐방로 조성사업(22년 군비 800백만원)