

4-13-5

임계 하수관로 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 하수시설팀	담당자	전재철 2524
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 임계면 임계1.2리, 송계4.5리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 관로정비 15.7km, 배수설비 237가구
- 위치 : 임계면 임계리, 송계리 일원
- 사업비 : 14,566백만원(국비 10,196 / 기금 2,622 / 도비 814 / 군비 934)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년

2. 추진현황

- 건설기술심의(강원도) : '23. 3.

3. 추진계획

- 원주지방환경청 재원협의 : '23. 4.
- 공공하수도 설치인가 : '23. 4.
- 사업 발주 : '23. 5.

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	14,566	714	13,852	356	1,022	5,550	6,924	-
국비	10,196	500	9,696	200	386	4,000	5,110	-
기금	2,622	128	2,494	-	-	1,000	1,494	-
도비	814	-	814	-	33	500	281	-
군비	934	86	848	156	603	50	39	-