

### 3-6-4

## 야생화마을 광차체험코스 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	전충의 2006
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

#### 【사업목표】

- 지역 관광자원(삼탄아트마인, 폐운탄길)과 연계한 폐광지역만의 차별화된 관광상품 개발로 강원랜드 방문객을 고한읍 시가지로 유입시켜 지역경제 활성화 도모

### 1. 사업개요

- 사업량 : 광차 모노레일 조성 및 부대시설 구축 1식
- 위치 : 고한읍 고한리 일원(고한역 ~ 삼탄아트마인)
- 사업비 : 18,100백만원(도비 12,670 / 균비 5,430)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년

### 2. 추진현황

- 편입부지(교량, 터널) 정밀안전진단용역 : '21. 3월 ~ 6월
- 사업대상지 사용 사전협의
  - 고한 야생화사업 활성화 업무협약(강원도, 정선군, 정암사) : '21. 5. 12.
  - 국가철도공단 : 부지사용 협의
- 공기관 대행사업 협약체결(강원도개발공사) : '21. 12월
- 기본계획 주민설명회 개최 : '22. 11. 24.
  - 시점부 변경 : (당초) 고한역 → (변경) 파인앤유 아파트 일원

### 3. 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 : '22. 5월 ~ '24. 2월
  - 보행로 및 선로 투트랙 운영계획 수립
  - 추진단 본격 운영, 스토리텔링·디자인·이벤트 개발
  - 야생화 활용 경관 조경 및 소규모 테마정원, 전망대 등 설치 계획 수립
  - 사업 대상지 인근 부대시설 조성 및 연계 관광 추진방안 마련
- 야생화마을 광차체험코스 조성 : '24. 7월 ~ '25. 12월

### 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27
계	18,100	4,500	13,600	0	5,000	8,600	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	12,670	3,150	9,520	0	3,500	6,020	-	-
균비	5,430	1,350	4,080	0	1,500	2,580	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-