

4-13-5

임계 하수관로 정비사업

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----|-------------|
| 사업 기간 | 임기내 완료☑ 임기후 계속☐ | 사업 성격 | 신규사업☐ 계속사업☑ | 예산 구분 | 예산사업☑ 비예산사업☐ | 주관 부서 | 상하수도사업소 하수시설팀 | 담당자 | 전재철 2524 |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----|-------------|

【사업목표】

- 「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 임계면 임계1.2리, 송계4.5리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 관로정비 21.97km, 배수설비 227가구
- 위치 : 임계면 임계리, 송계리 일원
- 사업비 : 27,137백만원(국비 18,996 / 기금 4,885 / 도비 1,628 / 군비 1,628)
- 사업기간 : '21년 ~ '26년

2. 추진현황

- 건설기술심의(강원도) : '23. 3.
- 환경부(원주지방환경청) 재원협의 요청 : '23. 5.

3. 추진계획

- 공공하수도 설치인가 : '23. 11.
- 사업 발주 : '23. 12.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 연도별 | | | | | |
|----|--------|-----|--------|-----|-------|-------|-------|--------|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
| 계 | 27,137 | 714 | 26,423 | 356 | 1,022 | 6,800 | 6,800 | 11,445 |
| 국비 | 18,996 | 500 | 18,496 | 200 | 386 | 5,000 | 5,000 | 7,910 |
| 기금 | 4,885 | 128 | 4,757 | - | - | 1,000 | 1,000 | 2,757 |
| 도비 | 1,628 | - | 1,628 | - | 33 | 500 | 500 | 595 |
| 군비 | 1,628 | 86 | 1,542 | 156 | 603 | 300 | 300 | 183 |