

3-6-3

야생화마을 추리극장 본격 운영

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	이균 2350
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	------------

【사업목표】

- 추리극장(방탈출시설)을 조성하여 주민참여를 통한 주민주도형 사업으로 발전시켜 폐광지역 경제활성화의 모범적인 관광사업으로 성장
- 추리극장의 무대인 고한읍의 야생화축제, 골목길 정원박람회, 마을호텔 18번가를 마을 투어 상품으로 연계시켜 가족여행, 수학여행단 유치

1. 사업개요

- 사업량 : 야생화마을 추리체험시설 구축 및 운영 1식
- 위치 : 고한읍 고한리 일원
- 사업비 : 7,358백만원(도비 4,670 / 군비 2,001 / 기타 687)
- 사업기간 : '17년 ~ '25년

2. 추진현황

- 행정복지센터 및 추리열차 시범운영 : '19. 1월 ~ 12월
- 추리본부 준공(지상4층, 689㎡) : '19. 10월
- 야외 추리체험 프로그램(야추리) 개발 : '21. 11월
- 추리본부 운영방안 결정 및 조례 제정 : '22. 5월
- 추리본부 및 추리체험시설 시범운영 : '22. 7월 ~ 12월
- 야생화마을 추리본부 정상운영 : '23. 2월 ~
 - 방문객 현황('23년 ~ '24년) : 6,869명 ※ '25년 방문객: 1,054명
- 야생화마을 추리본부 홈페이지 구축 : '23. 10월
- 추리열차 리뉴얼(내·외부 디자인) : '24. 6월 ~ 9월
- 정선아리랑제 추리체험 프로그램 진행 : '24. 10월
- 추리본부 리모델링 실시설계용역 : '25. 4월

3. 추진계획

- 추리본부 휴게공간 리모델링 추진 : '25. 5월 ~
- 추리벽화(고한역~강원랜드 본사 옹벽) 구축 : '25. 4월 ~ 10월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,358	5,808	1,550	150	400	-	1,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	4,670	3,585	1,085	105	280	-	700	-
군비	2,001	1,536	465	45	120	-	300	-
기타	687	687	-	-	-	-	-	-