

3-8-4

생활체육시설 전천후 환경개선

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 체육시설팀	담당자	이상도 4968
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 주민 및 생활체육인이 날씨 변화에도 쉽고 편하게 이용할 수 있는 공공생활체육시설 환경개선을 통해 주민 건강증진 및 생활체육 활성화 도모

1. 사업개요

- 위 치 : 정선읍 애산리 768 (종합경기장 테니스장) 외 1
- 사업기간 : '24년 ~ '26년
- 총사업비 : 7,000백만원(도 4,550, 군 2,450)
※ 기편성 5,000백만원(도 3,250, 군 1,750)
- 사업량 : 비가림시설 2식 [테니스장 1('24~25년), 족구장 1('25~26년)]

2. 추진현황

- 건축기획용역 추진 : '24. 1월 ~ 3월
- 공공건축지원센터 사전검토 및 건축심의 : '24. 4월 ~ 6월
- 군관리계획 결정(변경) 용역 : '24. 4월 ~
- 설계공모(기본계획 및 심사위원선정 등) : '24. 9월 ~ 12월
- 설계공모 당선업체 선정 : '24. 12. 16.

3. 추진계획

- 실시설계용역 : '25. 1월 ~ '25. 6월
- 사업추진 : '25년 테니스장, '26년 족구장

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,000	-	7,000	-	-	5,000	-	2,000
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	4,550	-	4,550	-	-	3,250	-	1,300
군 비	2,450	-	2,450	-	-	1,750	-	700
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-