

## 4-13-2

# 화암(하동) 마을하수도 정비사업

|          |                                                                               |          |                                                                           |          |                                                                            |          |                  |     |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----|-------------|
| 사업<br>기간 | 임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/><br>임기후 계속 <input type="checkbox"/> | 사업<br>성격 | 신규사업 <input type="checkbox"/><br>계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> | 예산<br>구분 | 예산사업 <input checked="" type="checkbox"/><br>비예산사업 <input type="checkbox"/> | 주관<br>부서 | 상하수도사업소<br>하수시설팀 | 담당자 | 정우교<br>2525 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----|-------------|

### 【사업목표】

- 「하수도법」 제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 화암면 물운1, 2리, 호촌리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질환경 개선

## 1. 사업개요

- 사업량 : 하수처리장 증설 40m<sup>3</sup>/일 → 130m<sup>3</sup>/일(A=108m<sup>2</sup>)  
- 관로정비 13km, 배수설비 170가구
- 위치 : 화암면 물운리, 호촌리 일원
- 사업비 : 12,441백만원(국비 8,637 / 기금 2,260 / 도비 556 / 군비 988)
- 사업기간 : '19년 ~ '25년(7년)

## 2. 추진현황

- 하수도정비 기본계획 부분(변경) 승인 : '20. 9.
- 사업 착공 : '21. 5.

## 3. 추진계획

- 처리시설 시운전 : '25. 4.
- 사업 준공 : '25. 7.

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비   | 기투자   | 연도별    |       |     |       |       |     |
|----|--------|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-----|
|    |        |       | 소계     | '22   | '23 | '24   | '25   | '26 |
| 계  | 12,441 | 1,973 | 10,468 | 1,323 | 550 | 4,528 | 4,067 | -   |
| 국비 | 8,637  | 1,334 | 7,303  | 941   | 382 | 3,980 | 2,000 | -   |
| 기금 | 2,260  | 193   | 2,067  | -     | -   | -     | 2,067 | -   |
| 도비 | 556    | -     | 556    | -     | 34  | 522   | -     | -   |
| 군비 | 988    | 446   | 542    | 382   | 134 | 26    | -     | -   |