

4-13-5

임계 하수관로 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 하수시설팀	담당자	항상구 2524
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 임계면 임계1.2리, 송계4.5리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 관로정비 22.5km, 배수설비 227가구
- 위치 : 임계면 임계리, 송계리 일원
- 사업비 : 26,882백만원(국비 17,569 / 기금 4,518 / 도비 1,506 / 군비 3,289)
- 사업기간 : '21년 ~ '27년(7년)

2. 추진현황

- 건설기술심의(강원도) : '23. 3.
- 환경부(원주지방환경청) 재원협의 승인 : '23. 11.
↳ 당초 14,566백만원 → 승인 26,882백만원(증 12,316백만원)
- 사업 착공 : '24. 11.

3. 추진계획

- 사업 준공 : '27. 5.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26이후
계	26,882	714	26,168	356	657	1,269	2,734	21,152
국비	17,569	500	17,069	200	50	985	1,710	14,124
기금	4,518	128	4,390	-	-	-	-	4,390
도비	1,506	-	1,506	-	4	84	127	1,291
군비	3,289	86	3,203	156	603	200	897	1,347