

추진부서(팀)	전략산업과(기업지원팀)	이행도	완료
---------	--------------	-----	----

## □ 사업개요

- 사업위치 : 신동읍 예미농공단지 및 신동읍 일원
- 사업내용 : '18년 전통김치 6차산업화 지원사업으로 시설물 준공
  - ▶ 김치가공공장 : 5,420.72㎡ / 2층
  - ▶ 전통김치문화체험관 : 218.9㎡ / 1층
  - ▶ 저온창고 : 1,277.62㎡ / 1층
- 사업비 : 355백만원

## □ 추진현황

- 전통김치문화체험관 운영을 통한 체험관광객 유치
  - ▶ (주)한성식품 위탁 운영 : 4회 / 160명 체험
- 지역농산물 계약 재배를 통한 농가 소득향상
  - ▶ (주)한성식품 ↔ 남면농협(정선농협민등산고랭지배추공선출하회)  
「농업과 기업 간 상생협력 활성화를 위한 업무협약」 체결 : '19. 6. 5.
- 전통김치산업 활성화에 따른 고용인력 확대
  - ▶ 20년 12월 말 기준 82(정선 42, 관외 37, 외국인 3)
- 생산제품과 고용인력 창출 확대를 위한 제품출하장 및 열가공실 증설  
완료 : '20. 10. 30.

## □ 문제점 및 대응방안

- 해당사항 없음

## □ 추진계획

- 지역농산물 공급 확대를 위한 협의 체계 구축
  - ▶ 정선군 ↔ (주)한성식품 ↔ 농협 등 지역농산물 생산자 단체

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	355	0	0	0	355	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	355	0	0	0	355	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0