

1-2-1

농업기계 임대사업 화암분소 신설

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	기술지원과 농업기계팀	담당자	김영민 2554
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 2009년부터 정선군은 전국 최초 모든 농업기계 쿼서비스 실시
- 농촌 인구 고령화 및 농촌인구 감소로 향후 영농 기계화가 절실히 요구되어 농업 기술센터 내 본소, 신동, 임계분소 외에 화암분소를 신설하여 농업인의 농업기계 이용과 원거리 배송의 불편함을 해소

1. 사업개요

- 사업량 : 농업기계 보관창고 외 1개 사업
- 사업비 : 4,250백만원(국비 1,000 / 도비 120 / 군비 3,130)
- 사업기간 : '22. 1월 ~ '23. 6월
- 사업내용
 - 농업기계 보관창고 : 1동 지상2층 / 250평 규모
 - 콩 선별 및 작업장 : 1동 / 60평 규모
 - 임대용 농업기계 구입 비치 : 농업기계 트랙터 외 22종 57대
 - 관리용 장비 구입 : 지게차 외 10종 12대

2. 추진현황

- 화암분소 신축 주민설명회 : '21. 12월
- 화암분소 예정부지 매입 : '22. 5월
- 실시설계 용역수립 : '22. 7월
- 일상감사 및 계약심사 : '22. 9월 ~ 12월
- 화암분소 건축공사 발주의뢰 : '22. 12월

3. 문제점 및 대응방안

- 없음

4. 추진계획

- 공사계획 공고(강원도시행) : '23. 1월
- 공사추진 : '23. 3월 ~ 23년 6월
- 농업기계 임대사업 화암분소 운영 : '23. 6월 (시범운영 1개월)

5. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	4,250	-	4,250	3,450	200	200	200	200
국 비	1,000	-	1,000	600	100	100	100	100
도 비	120	-	120	120	-	-	-	-
군 비	3,130	-	3,130	2,730	100	100	100	100
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-