

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	건설과 하천관리팀	담당자	김진석 2493
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 한강의 아름다운 생태자원을 활용하여 정선5일장, 아리랑 등의 지역특화 자원과 연계한 친수복합 문화체험 공간 조성

1. 사업개요

- 사업량 : 친수공간 조성 A=165,000㎡(L=3.5km)
- 위치 : 정선읍 북실리 ~ 봉양리 조양강(한강) 일원
- 사업비 : 28,093백만원(북실지구 9,661 / 봉양지구 18,432)
- 사업기간 : '24년 ~ '28년
- 사업내용

지구별	사업량	비고
합계	2개 지구	
북실지구	○ 저수호안 L=1.3km ○ 체육공원(파크 골프장), 문화공원(수변쉼터), 수변산책로 조성, 가동보 1개소 등	
봉양지구	○ 저수호안 L=2.2km ○ 다목적 행사장, 게이트볼장, 수변산책로, 가동보 1개소 등	

2. 추진현황

- 정선군 친수하천 조성 기본계획수립 용역 추진 : '19. 10월 ~ '20. 8월
- (원주청)국가하천 친수.문화공간 조성계획 후보지 선정 : '20.12월
- 충주댐 상류(상류구간)권역 하천기본계획 의견제출 : '22.12월

3. 문제점 및 대응방안

- 남한강수계 국가하천(북한강, 홍천강 등) 기본계획 연계 검토 등에 따른 용역 지연 및 향후 종합계획 수립 일정 미확정
- 원주지방환경청과 관련업무 수시 협조

4. 추진계획

- 현재 수립 중인 한강 하천기본계획에 반영 필요(친수지구 지정)
 - 충주댐 상류(상류구간) 권역 하천기본계획수립 추진 중(원주지방환경청)
- 친수하천 조성을 위한 기본계획반영 지속 협의(원주지방환경청)