

## 2-5-1

# 노인복지센터(건강문화관) 건립

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복 지 과 경로복지팀	담당자	이명아 2975
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 노인들의 건강.여가.사회참여 등 다양한 복지 욕구 해소를 위한 전용 시설 확충
- 노인 여가 환경 조성을 통한 생활편의 제공 및 노인복지 증진 기여

## 1. 사업개요

- 사업량 : 노인복지센터(건강문화관) 건립 2개소
- 사업기간 : '22년 ~ '26년
- 사업비 : 8,922백만원(군비)
- 사업내용
  - 사무실 및 회의실 : 노인지회, 시니어클럽 사무실, 회의실 등
  - 건강증진 및 여가문화 : 체력단련실, 노래교실, 인터넷스마트폰 정보화교실 등

## 2. 추진현황

- 노인전용 건강문화관 타당성 조사용역 완료 : '22. 10.
  - 2개소 건립 추진(정선읍 1개소, 남면 1개소)

## 3. 추진계획

- 북부권 노인건강문화관 건립 : '23년 ~ '24년
  - 부지 선정(부지 선정 방침 결정 등) : '23. 3월
  - 행정절차 진행, 실시설계용역 추진 : '23. 10월
  - 착공 및 완공 : '24년
- 남부권 노인건강문화관 건립 추진 : '25년 ~ '26년

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	8,922	-	8,922	22	4,000	-	4,000	900
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	8,922	-	8,922	22	4,000	-	4,000	900
기타	-	-	-	-	-	-	-	-