

3-7-2

동강따라 천리길 조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	농업정책과 농산지원팀	담당자	전제열 2330
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 동강유역 생태·경관 보전지역인 평창군, 영월군과 연계한 자연친화적 생태문화탐방로 조성으로 상생발전 및 지역경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업위치 : 정선군 광하리~평창군 마하리 ~ 영월군 문산리 일원(34km)
- 사업비 : 6,000백만원(국비 3,000, 도비300, 군비 1,200)
 - 우리군 사업비 : 3,000백만원(국비 1,500, 도비 300, 군비 1,200)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2024년 (정선군 2023년 사업 종료)
- 사업량 : 탐방로 조성 L=34km(정선군 L=25km)
 - 탐방로(테크로드) 정비 및 개설, 쉼터 조성 등

2. 추진현황

- 기본 및 실시설계 용역 : '16. 11월
- 풀암쉼터 조성사업 : '18. 6월
- 나리소 탐방로 및 연포분교 생태탐방센터 조성 : '19. 12월
- 고성 탐방로(L=340m?) 조성 : '21. 11월
- 가수 탐방로 1차구간(L=452m) 조성 : '22. 6월
- 가수 탐방로 2차구간(L=608m) 조성 : '23. 5월

4. 추진계획

- 정선읍 가수리, 신동읍 고성리 탐방로 야간조명(태양광) 설치 : '23. 10월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,000	2,300	700	700				
국비	1,500	1,150	350	350				
도비	300	230	70	70				
군비	1,200	920	280	280				