

3-9-3

별어곡역 일원 철도 유휴부지 활용

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	산림과(휴양) 도시과(개발)	담당자	권희경 2953 김영훈 2456
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------------	-----	----------------------------

【사업목표】

- 미개발 유휴 국공유지를 활용하여 지역대표 관광상품인 억새 및 이끼 테마정원 조성으로 골목상권 관광객 유도 및 지역주민 여가공간 제공

1. 사업개요

- 위 치 : 남면 문곡리 127-28번지 일원(별어곡역 옆)
- 사 업 비 : 2,200백만원(국비 250 / 군비 1,950)
- 사업기간 : '22. 6월 ~ '24. 12월
- 사업내용 : 부지매입 1식, 실외정원(억새+이끼 등) 1식

2. 추진현황

- 철도 유휴지 매입 추진(도시과) : '22.1~8.
- 2023년 실외정원 공모사업 신청(산림과) : '22. 8.

3. 문제점 및 대응방안

- 2023년 실외정원 공모사업비 미확보로 지속적인 국비 확보 협의

4. 추진계획

- 2024년 실외정원 공모사업 신청(산림과) : '23. 11.
- 사업 확정(강원도) : '23. 11.
- 사업 추진(산림과) : '24. 1.

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,200	-	2,200	1,420	280	500		
국 비	250	-	250	-	-	250		
군 비	1,950	-	1,950	1,420	280	250		