

3-6-3

야생화마을 추리극장 본격 운영

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 사업 기간 | 임기내 완료☑ 임기후 계속□ | 사업 성격 | 신규사업□ 계속사업☑ | 예산 구분 | 예산사업☑ 비예산사업□ | 주관 부서 | 전략산업과 지역개발팀 | 담당자 | 정의성 2350 |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|

【사업목표】

- 추리극장(방탈출시설)을 조성하여 주민참여를 통한 주민주도형 사업으로 발전시켜 폐광지역 경제활성화의 모범적인 관광사업으로 성장
- 추리극장의 무대인 고한읍의 야생화축제, 골목길 정원박람회, 마을호텔 18번가를 마을 투어 상품으로 연계시켜 가족여행, 수학여행단 유치

1. 사업개요

- 사업량 : 야생화마을 추리체험시설 구축 및 운영 1식
- 위치 : 고한읍 고한리 일원
- 사업비 : 9,108백만원(도비 5,895 / 군비 2,526 / 기타 687)
- 사업기간 : '17년 ~ '25년

2. 추진현황

- 행정복지센터 및 추리열차 시범운영 : '19. 1월 ~ 12월
- 체험인원 3,402명(행정복지센터 3,003명, 추리열차 399명)
- 추리본부 준공(지상4층, 689㎡) : '19. 10월
- 야외 추리체험 프로그램(야추리) 개발 : '21. 11월
- 추리본부 운영방안 결정 및 조례 제정 : '22. 5월
- 추리본부 및 추리체험시설 시범운영 : '22. 7월 ~ 12월
- 체험인원 1,177명(행정복지센터 636명, 추리본부 541명)
- 추리본부 정상운영(9월 기준, 2,123명) : '23. 2월 ~

3. 추진계획

- 추리경관 벽화사업 디자인용역 및 실시설계 : '23. 10월 ~ 12월
- 마을 관광상품(정원박람회, 야생화축제, 마을호텔18번가 등)과 연계

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 연도별 | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| | | | 소계 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 |
| 계 | 9,108 | 5,958 | 2,850 | 400 | 500 | 1,950 | - | - |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도비 | 5,895 | 3,690 | 2,205 | 280 | 350 | 1,575 | - | - |
| 군비 | 2,526 | 1,581 | 645 | 120 | 150 | 375 | - | - |
| 기타 | 687 | 687 | - | - | - | - | - | - |