1-2-8 화암면 창조적 마을 만들기

임기내 완료☑ 사업 신규사업□ │ 예산사업☑ 주관 관 광 과 정서영 예산 담당자 구분 기간 성격 계속사업☑ 부서 관광지관리팀 임기후 계속□ 비예산사업□ │ 2053

-【사업목표】—

• 농림어업인의 삶의질 향상 및 농산어촌지역개발촉진에 관한 특별법, 농어촌정비법 등에 의한 사업으로, 농촌마을 기초생활 인프라를 보강하고 공동체 활성화 도모

1. 사업개요

O 사 업 량 : 커뮤니티센터 2층, 그림바위 주차장 및 잔디광장 조성 등

○ 위 치 : 화암면 화암 1, 2리 시가지 일원

○ 총사업비 : 3,472백만원(국비 1,645 / 군비 1,827)

O 사업기간 : '16년 ~ 지속

O 사업내용

- 기초생활기반 : 그림바위주차장, 커뮤니티센터, 그림마을 장터

- 지역경관개선 : 잔디광장, 화암금광거리

- 지역역량강화 : 이야기할머니 육성, 마을화가 육성 마을리더교육

○ 추진방식 : 공기관자본위탁(한국농어촌공사 원주지사)

2. 추진현황

○ 공사 착공 및 준공 : '19. 6. ~ '21. 10.

○ 시설물 인수인계(한국농어촌공사→문화관광과) : '21. 12. 28.

○ 시설물 인수인계(문화관광과→화암면) : '22. 1. 24.

○ 그림바위마을 커뮤니티센터 운영 : '22. 3. ~

- 주민자치회 사무실, 주민 휴게공간으로 활용

3. 추진계획

○ 주민자치회 활동공간 및 창조마을 운영 프로그램 운영 : '22. 7. ~ 지속

4. 소요예산액

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	′22	′23	′24	′25	′26
계	3,472	3,380	-	-	-	-	-	-
국 비	1,645	1,645	-	-	-	_	_	-
도 비	_	-	-	-	-	_	_	-
군 비	1,827	1,735	-	-	-	-	_	-