2-6 정선군립병원 운영 정상화

추진부서(팀)	보건소(보건행정팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)

❑ 사업개요

○ (사업위치) 정선군 사북읍 지장천로 727

○ (사 업 량) 총 연면적 A=4,654,95㎡

○ (사 업 비) 18,186백만원(군비 및 폐광기금)

○ (사업기간) 2020년 ~ 2023년

○ (사업내용) 군립병원 병동(1동) 및 부속시설(의사 및 간호사 기숙사) 신축

❑ 추진현황

○ 재단법인 정선의료재단 설립 : '19. 12. 23.

○ 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 부지조성 : '20. 11월

▸ (사 업 비) 1,400백만원

▸ (사업내용) 토공(흙깎기, 사토, 땅깎기), 보강토 옹벽 설치, 비탈면 녹화 등

공종별	공사내용	완료사항	비 고
토공	건물철거	2개동 철거(완료)	
	흙깎기 및 사토	11,047㎥ 중 9,344㎥	
	녹생토	38m(완료)	
	식생토낭	85㎥(완료)	
비탈면 보강공	소일네일링	180공 중 160공	
	조경석 쌓기	119m(완료)	
	L형 측구 및 맹암거	완료	
배수공	소단측구	120m(완료)	
부대공	액화산소탱크철거	1개 철거	

○ 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 실시설계용역 : '21. 12. 24.

▸ 경제성(VE) 검토용역 : '21. 5. 4.

▸ 설계안전성 검토용역 : '21. 10. 5.

▸ 공기적정성 검토용역 : '21. 12. 11.

▸ 안전보건대장 용역 : '21. 12. 11.

○ 현장사진 및 조감도

❑ 문제점 및 대응방안

○ 의사, 간호사 등 병원 운영에 필요한 의료인력 부족

▸ 의료서비스 질 향상을 위해 채용절차를 통한 의료인력 충원

❑ 추진계획

○ 조달청 계약 의뢰(공사 및 건설사업관리용역 전반) : '22. 1월

○ 사업착공 및 준공 : '22. 3월 ~ '23. 6월

▸ 부속시설 : 별도 분리 발주

❑ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,186	0	0	0	2,000	4,003	12,183
국 비	0						
도 비	0						
군 비	600				600		
폐기금	17,586				1,400	4,003	12,183