3-10 정선문화원 증축

추진부서(팀)	문화관광과(문화예술)	이행도	정상추진

❑ 사업개요

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 3,000백만원(도비 1,200, 군비 1,800)

○ 건립위치 : 정선읍 봉양리 318-3번지 외1필지(現 비봉경로당)

○ 사업규모 : 연면적 786.29㎡(지상3층)

❑ 추진현황

○ 정선문화원 증축부지 최종확보 : 2021년 8월

○ 정선문화원 증축 사업계획(변경)수립 : 2021년 8월

○ 공유재산 관리계획 및 공공건축 심의 : 2021년 10월

○ 설계공모 및 제안서 평가위원회 평가 : 2021년 11월 ~ 12월

❑ 문제점 및 대응방안

○ 행정절차 이행 추진 중

❑ 추진계획

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2021년 12월 ~ 2022년 4월

❑ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	0	0	0	0	250	2,750
국 비	0	0	0	0	0		0
도 비	1,200	0	0	0	0	100	1,100
군 비	1,800					150	1,650
기 타	0						