3-13 소금강 생태탐방로 조성 [화암면 시가지 연계성 강화를 통한 활성화]

추진부서(팀)	문화관광과(관광개발팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)

❑ 사업개요

○ 위　　치 : 화암면 화암리(약수교 입구 ~ 소금강 쉼터) 일원

○ 사 업 량 : 생태탐방로 L=1.5km, 부대시설 1식 등

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년)

○ 사 업 비 : 1,900백만원(군)

▸ '22년 사업비 : 800백만원

❑ 추진현황

○ 타당성 및 기본계획용역 추진 : '19. 2. ~ 11월

< 타당성 검토 주요내용 >

○ 소금강 생태탐방로 조성사업
▸ 도로폭 협소에 따른 여유부지 확보를 위한 구조보강 필요
① 데크길 탐방로 : 약수교-소금강쉼터　L=1.6km / 41억원
② 데크길 탐방로 : 소금강쉼터-한치마을 L=3.3km / 99억원
③ 출렁다리(소금강 등산로-몰운대) 1개소 / 20억원
➪ 개략사업비(①+②+③) ≒ 160억원

○ 대안노선 검토 보고 및 현황조사 측량용역 : '20. 11월

○ 사업비 확보(실시설계비 및 보상비) : '21. 5월

○ 토지보상협의 : '21. 11월

○ 실시설계 및 행정절차 추진 : '21. 7월 ~ '22. 4월

❑ 추진계획

○ 탐방로 조성공사(1차분) 발주 및 추진 : '22. 5월 ~ 12월

❑ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,900	0	50	0	0	800	1,050
국 비	0						
도 비	0						
군 비	1,900	0	50	0	0	800	1,050
기 타	0						