3-20 사북읍 탄광문화촌 조성

추진부서(팀)	전략산업과(지역개발팀)	이행도	완료 (이행후 계속추진)

❑ 사업개요

○ 위　　치 : 정선군 사북읍 사북리 405번지 일원
(舊 동원탄좌부지 C지구 건물 및 부지 일원)

○ 사 업 비 : 561억원(1단계 259억원, 2단계 154억원, 3단계 148억원)

○ 사업기간 : '15년 ~ '23년

○ 사업규모 : 건물 3동(9,002.97㎡) / 부지 188,035㎡(56,980평)

▸ 갱도체험, 수직갱 및 탄광활동 체험, 유물 전시, 광부의 마을 조성 등

○ 사업주체 : ㈜강원랜드(담당자 : 이원호 부장)

❑ 추진현황

○ 탄광문화공원 1단계 사업 계획 승인 : '15. 9월

▸ 「650갱도 보수·보강공사」 준공 : '16. 12월

○ 탄광문화공원 2단계 사업 계획 승인 : '19. 6월

▸ 본관·연결통로 : 구조보수보강 및 리모델링 후 석탄유물박물관 조성

▸ 권양기실 : 권양기 존치 및 리모델링 후 레트로 콘셉트 카페로 운영

▸ 2단계 사업 세부 추진상황

· 2단계 사업 착공 : '20. 12월

· 본관, 연결통로, 권양기실 부분 철거 : '21. 2월 ~ 6월

· 본관, 연결통로, 권양기실 존치 부분 보수보강공사 : '21. 7월 ~ 11월

· 신설 부분 골조 공사(진행중) : '22. 3월 ~ 8월

· 내·외부 마감 및 전시제작 설치 공사(예정) : '22. 9월 ~ '23. 4월

· 사북읍 탄광문화공원 개장(예정) : '23. 5월

○ 탄광문화공원 3단계 사업 계획 승인 : '20. 7월

▸ 공원조성, 기반시설, 체험시설 조성 등('22. 4월 현재 실시설계 완료)

❑ 문제점 및 대응방안

○ 해당사항 없음

❑ 추진계획

- ❍ 2단계 사업 조성공사 : '20. 12월 ~ '23. 4월
- ❍ 3단계 사업 실시계획 인가(진행중) : '22. 3월 ~ '22. 4월
- ❍ 3단계 사업 건축허가 : '22. 5월 ~ '22. 7월
- ❍ 3단계 사업 조성공사 : '22. 7월 ~ '23. 10월

❑ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0