3-5 천년의 숲(은행나무) 공원 조성

추진부서(팀)	산림과(산림정책팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)

❑ 사업개요

○ 위　　치: 여량면 유천리 863, 봉정리 산115-1
○ 사 업 량: A=3.96ha
▸ 은행나무 이식, 산책로 조성, 전망데크 및 이동식 화장실 설치 등
○ 총사업비: 1,490백만원(도비 650, 군비 840)
○ 사업기간: 2020 ~ 2022(3년)

❑ 추진현황

○ 천년의 숲 조성사업 기본계획 수립: 2018. 7. ~ 11.
○ 은행나무 식재(951주) 및 부지정비: 2018. 4. ~ 2019. 7.
○ 천년의 숲 조성사업 실시설계용역: 2019. 9. ~ 12.
○ 2020년 산림조경숲[균특(지방이양) 예산확보]: 3년간 1,000백만원
○ 천년의숲 조성사업 1차분 완료: 2020. 6. 2. ~ 2020. 12. 1.
○ 천년의숲 조성사업 2차분 완료: 2021. 3. 23. ~ 2021. 6. 21.

❑ 문제점 및 대응방안

○ 천년의 숲(은행나무 군락지)이 조성되면 다양한 볼거리를 갖춘 지역 관광지로 탈바꿈되어 이용자가 많을 것으로 예상되나, 주차 공간이 협소한 관계로 대규모 인원수용 불가 및 불편 가중
▸ 하천을 정비해 둔치 조성 후 임시주차장으로 활용하는 방안 적극 검토
○ 타 시군은 도시 지역 내 화훼·수목 식재와 사후관리를 위한 전담팀 구성 운영
▸ 군 조직 개편 시 녹지조경 전담 조직 확충 필요

❑ 추진계획

○ 천년의 숲(은행나무) 숲 조성사업 3차분 사업 추진: 2022. 4. ~ 2022. 6.

❑ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,490	0	200	290	300	600	100
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	650	0	0	0	195	390	65
군 비	840	0	200	290	105	210	35
기 타	0	0	0	0	0	0	0