4-17 정선읍 시가지 교통체증 해소 [회전교차로]

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	완료

❑ 사업개요

○ 위　　치 : 진성주유소 · 명진약국 · 삼익주유소 교차로

○ 기　　간 : 2019년 ~ 2023년(5년)

○ 사 업 비 : 3,500백만원

○ 내　　용 : 회전교차로 3개소(국도 2개소, 군계획도로 1개소)

❑ 추진현황

○ 도로교통공단 사전검토 : 2019. 1월

○ 주민설명회 개최 : 2019. 2월

○ 회전교차로 검토 보고(정선읍 시가지 10개소) : 2019. 6월

○ 진성주유소 사업 완료(600백만원) : 2020. 5월

○ 정선역 앞 외 1 실시설계용역 착수 : 2022. 2월

❑ 추진계획

○ 정선역 앞 회전교차로 조성 완료 : 2022. 7월

▸ 명진약국 앞 : 편입용지 및 지장물 보상 협의 불가

▸ 삼익주유소 앞 : 정선3교 개통에 따른 교통량 분산으로 타당성 검토 후 추진

❑ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500	0	0	600	0	0	2,900
국 비	140			140			
도 비	0						
군 비	3,360			460			2,900
기 타	0						