4-18-② 신동읍 근로자아파트 건립사업

추진부서(팀)	도시과(주택팀)	이행도	완료

❑ 사업개요

○ 위　　치 : 신동읍 조동리 151-12번지(A=5,096㎡)

○ 기　　간 : 2019. 12월 ~ 2021. 9월

○ 사 업 비 : 13,600백만원(정선군 부담금 1,900백만원)

○ 사 업 량 : 공공임대주택 120세대 건립(영구 28호, 국민 92호)

❑ 추진현황

○ 임대주택 건립 건의(정선군⇒LH) : 2017. 2월

○ 맞춤형 공공주택사업 시행협약(정선군⇔LH) : 2017. 12월

○ 공공주택건설 사업계획승인 완료 : 2018. 9. 21.

○ 사업착공(LH) : 2019. 12월

○ 입주자 모집(LH) : 2021. 1~3월 시행

○ 입주자 추가모집 : 2021. 5월

○ 사용검사 : 2021. 9. 17.

○ 입주 : 2021. 9. 24.

❑ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,714	0	4,266	2,866	2,868	3,714	0
군 비	2,014		1,400			614	
LH자금	11,700		2,866	2,866	2,868	3,100	