4-27-② 하동 마을하수도 정비

추진부서(팀)	하수시설팀	이행도	완료 (이행후계속추진)

❑ 사업개요

○ 위　　치 : 화암면 몰운2리(제동)일원[호촌리(풍촌), 몰운1리(한치)]

○ 사 업 량 : 기존 40톤/일 폐쇄 ⇒130톤/일 신설, 관로13.115㎞, 펌프장17개소, 배수설비 170가구

○ 기　　간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.

○ 총사업비 : 12,441백만원(국비 8,637, 기금 2,282, 군비 1,522)
(2021년 까지 1,972/ 2022년 1,323, 2023년이후 9,146)

❑ 추진현황

○ 하수도정비기본계획 변경 수립 : 2012. 10. ~ 2014. 4.

○ 하수도정비기본계획 부분변경 승인 : 2018. 1. 5.

○ 2019년 하수도분야 예산(안) 신청서 제출(환경부) : 2018. 3.

○ 기본 및 실시설계용역추진 : 2019. 5. 2 ~ 2020. 4. 30.

○ 기본 및 실시설계용역 행정절차추진에 따른 일시정지 : 2020.3.23.

○ 2021년 하수도분야 예산(안) 신청서 제출(환경부) : 2020.3.10.

○ 추가 확대구역 기본계획 부분변경 승인(강원도) : 2020.9.22.

○ 강원도 건설기술심의 : 2020.11.26.

○ 원주지방환경청 사업비 재원협의 : 2020.12.23.

▸ 총사업비 변경(13,703백만원→12,441백만원)

○ 감리 및 시설공사 착공 : 2021. 6월

○ 주민설명회 개최 : 2021. 7월

○ 시설공사 설치인가 : 2021. 9월

○ 시설공사 일시정지(하수처리장 설치 반대민원) : 2021.10월

○ 주민건의사항 시행방침 : 2022. 3월

❑ 문제점 및 대응방안

○ 마을간 처리수 퇴수관로 위치관련 입장차이
⇒ 지속 협의를 통한 사업추진

❑ 추진계획

○ 시설공사 일시정지 해제 및 공사추진 : 2022. 4월
○ 시설공사 준공 : 2023. 12월
○ 하수도 사용개시 공고(시설운영) : 2024. 1월

❑ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,441	494	1,478	1,323	9,146
국 비	8,637	300	1,034	941	6,362
도 비	0	0			
군 비	1,522	117	329	166	910
기 타	2,282	77	115	216	1,874