4-6 사북읍 빛의 거리 조성사업

추진부서(팀)	전략산업과(지역개발팀)	이행도	완료 (이행후 계속추진)

❑ 사업개요

○ 위　　치 : 사북읍 사북리(사북1교 ~ 사음1교)

○ 사업내용 : 경관데크로드 조성 1식

▸ 데크로드 조성, 경관조명 설치, 인공폭포설치

○ 사 업 량 : 경관데크로드 조성 L=300m, 경관조명 설치 1식, 인공폭포 설치 1식

○ 사업비('22년) : 3,000백만원(도기금 2,100 군기금 900)

❑ 추진현황

○ 사북읍 빛의 도시 기본구상 용역 완료(강원도) : '17. 12월

○ 빛의 도시 추진위원회 구성(45명) : '17. 12월

○ 빛의 도시 디자인 용역 : '19. 3월 ~ 7월

▸ '19. 7월 중 디자인(안) 추진위원회 협의 완료

○ 650거리 시범사업 추진 : '19. 7월 ~ 12월

○ 지장천 별빛공원 조성사업 완료 : '20. 6월 ~ '21. 5월

○ 650거리 경관조형물 제작설치 : '21. 3월 ~ '21. 12월

○ 지방하천 수리·수문영향분석 용역 : '21. 8월 ~ '21. 9월

○ 경관데크로드 조성사업 실시설계용역 : '21. 2월 ~

❑ 문제점 및 대응방안

○ 국내에 빛의 테마로 시가지를 연출한 사례 부족

▸ 국내외 벤치마킹 및 관련 분야 전문가 자문을 통한 새로운 아이디어 도출

❑ 추진계획

○ 계약심사 및 일상감사(업체선정) : '22. 4월 ~ '22. 5월

○ 지장천 경관데크로드 사업착공 및 준공 : '22. 5월 ~ '22. 12월

❑ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	17,600	0	1,000	3,000	1,500	2,300	9,800
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	12,320	0	700	2,100	1,050	1,610	6,860
군 비	5,280	0	300	900	450	690	2,940
기 타	0	0	0	0	0	0	0